

Preduzeće za usluge i trgovinu Staninženjering servis DOO
Hadži Melentijeva 40; 11000 Beograd
tekući račun: 205-108147-15
matični broj: 20169184 šifra delatnosti: 45330
PIB: 104458410tel/fax : 011 227 52 01

PREGLED PREDAJNE STANICE

UROŠA MARTINOVIĆA BR.17


GREJE: UROŠA MARTINOVIĆA BR.17
DATUM PUŠTANJA REDOVNOG GREJANJA: 21.09.2015
UKUPNA GREJNA POVRŠINA: 2498m²
KAPACITET: 159,22 KW
UKUPNO STANOVA I ATELJEJA: 37

PRIMARNI DEO:

Kontrolom primarnog dela predajne stanice DN40NP16 konstatovano je da je ista u funkcionalnom stanju i da se vrši redovna isporuka toplotne energije. Zadana kriva za dnevni režim je 40⁰/60⁰ što obezbeđuje zadovoljavajući nivo isporuke toplotne energije po stambenim jedinicama. Kontrolom zaptivenosti mašinskih sklopova konstatovano je da nema vidljivih oštećenja kao ni curenja na istim. Sistem radi u automatskom režimu i svi parametri su u skladu sa zadatom krivom i vrednosti spoljne temperature vazduha.

SEKUNDARNI DEO:

1. Izmenjivač toplote proizvođača: TRAC Q=225KW u funkcionalnom stanju i vrši razmenu toplotne energije u skladu sa zadatom režimom i vrednosti spoljne temperature vazduha.
2. Cirkulacione pumpe proizvođača: Willo IP-E 50/1 zatečene da rade u ručnom režimu iste prebačene u automatski režim. Radna i rezervna cirkulaciona pumpa isprobane i konstatovano da su u funkcionalnom stanju.
3. Diktil sistem proizvođača: TRACO OP1 250-4AD V=250l zatečen da radi u automatskom režimu i u skladu sa zadatim vrednostima P_{otv} i P_{zat} . Zatečeni pritisci na potisnom i povratnom vodu $P_{pot}=3,2$ bar, $P_{pov}= 3,3$ bar što ukazuje na to da je kućna grejna instalacija napunjena i odzračena.
4. Sigurnosna oprema (ventili sigurnosti sa oprugom 5/4" kom 2 i 3/4" kom 1) u funkcionalnom stanju i u slučaju povećanja pritiska spremni da rasterete i zaštite kućnu grejnu instalaciju.
5. Merna oprema (manometri i termometri) u ispravnom stanju i reaguju na promene vrednosti koje mere.
6. Svi mašinski sklopovi predajne stanice prekontrolisani na zaptivenost i nigde nije uočena pojava oštećenja kao ni curenje na istim.
7. Kućna grejna instalacija odzračena i spremna za grejnu sezonu 2019/ 2020 godine.



Preduzeće za usluge i trgovinu Staninženjering servis DOO
Hadži Melentijeva 40; 11000 Beograd
tekući račun: 205-108147-15
matični broj: 20169184 šifra delatnosti: 45330
PIB: 104458410tel/fax : 011 227 52 01

PREGLED PREDAJNE STANICE

UROŠA MARTINOVIĆA BR. 11

GREJE: UROŠA MARTINOVIĆA BR. 9, 11 i 13

DATUM PUŠTANJA REDOVNOG GREJANJA: 21.09.2015

UKUPNA GREJNA POVRŠINA: 6681m²

KAPACITET: 423,15 KW

UKUPNO STANOVA I ATELJEJA: 133

REDOVNA KONTROLA PREDAJNE STANICE

PRIMARNI DEO:

Kontrolom primarnog dela predajne stanice DN65NP16 konstatovano je da je ista u funkcionalnom stanju i da se vrši redovna isporuka toplotne energije. Zadana kriva za dnevni režim je 40⁰/60⁰ što obezbeđuje zadovoljavajući nivo isporuke toplotne energije po stambenim jedinicama. Kontrolom zaptivenosti mašinskih sklopova konstatovano je da nema vidljivih oštećenja kao ni curenja na istim. Sistem radi u automatskom režimu i svi parametri su u skladu sa zadatom krivom i vrednosti spoljne temperature vazduha.

SEKUNDARNI DEO:

1. Izmenjivač toplote proizvođača: TRAC Q=500KW u funkcionalnom stanju i vrši razmenu toplotne energije u skladu sa zadatom režimom i vrednosti spoljne temperature vazduha.
2. Cirkulacione pumpe proizvođača: Willo IP-E 80/3 Iste u funkcionalnom stanju.
3. Diktir sistem proizvođača: TRACO OP1 400-4AD V=400l zatečen da radi u automatskom režimu i u skladu sa zadatim vrednostima P_{otv} i P_{zat} . Zatečeni pritisci na potisnom i povratnom vodu $P_{pot}=4,1\text{bar}$, $P_{pov}= 4,2 \text{ bar}$ što ukazuje na to da je kućna grejna instalacija napunjena i odzračena.
4. Sigurnosna oprema (ventili sigurnosti sa oprugom 2" kom 2 i ¾" kom 1) u funkcionalnom stanju i u slučaju povećanja pritiska spremni da rasterete i zaštite kućnu grejnu instalaciju.
5. Merna oprema (manometri i termometri) u ispravnom stanju i reaguju na promene vrednosti koje mere.
6. Svi mašinski sklopovi predajne stanice prekontrolisani na zaptivenost i nigde nije uočena pojava oštećenja kao ni curenje na istim.
7. Kućna grejna instalacija odzračena i spremna za grejnu sezonu 2019/ 2020 godine.

NEDOSTATCI:

Nema.

ZAKLJUČAK:

Predajna stanica na adresi Uroša Martinovića br. 11 u funkcionalnom stanju i spremna za rad tokom grejne sezone 2019/2020.godine.

Beograd, 04.10.2019.godine.

DIREKTOR

Nenad Radovanović

