



Preduzeće za usluge i trgovinu Staninženjering servis DOO
Hadži Melentijeva 40; 11000 Beograd
tekući račun: 205-108147-15
matični broj: 20169184 šifra delatnosti: 45330
PIB: 104458410tel/fax : 011 227 52 01

PREGLED PREDAJNE STANICE

JURIJA GAGARINA BR. 20 A

GREJE: JURIJA GAGARINA BR.20 ulazi A i B
DATUM PUŠTANJA REDOVNOG GREJANJA: 05.10.2018. godine
UKUPNA GREJNA POVRŠINA: 7049,10 m²
KAPACITET: 384,68 KW
UKUPNO STANOVA I LOKALA: 77
REDOVNA KONTROLA PREDAJNE STANICE

PRIMARNI DEO:

Kontrolom primarnog dela predajne stanice DN50NP16 konstatovano je da je ista u funkcionalnom stanju i da se vrši redovna isporuka toplotne energije. Zadana kriva za dnevni režim je 40⁰/60⁰ što obezbeđuje zadovoljavajući nivo isporuke toplotne energije po stambenim jedinicama. Kontrolom zaptivenosti mašinskih sklopova konstatovano je da nema vidljivih oštećenja kao ni curenja na istim. Sistem radi u automatskom režimu i svi parametri su u skladu sa zadatom krivom i vrednosti spoljne temperature vazduha.

SEKUNDARNI DEO:

1. Izmenjivač toplote proizvođača: TRAC Q=450KW u funkcionalnom stanju i vrši razmenu toplotne energije u skladu sa zadatom režimom i vrednosti spoljne temperature vazduha.
2. Cirkulacione pumpe proizvođača: Willo IP-E 80/115 Iste u funkcionalnom stanju.
3. Diktil sistem proizvođača: TRACO OP1 400-4AD V=400l zatečen da radi u automatskom režimu i u skladu sa zadatim vrednostima P_{otv} i P_{zat} . Zatečeni pritisci na potisnom i povratnom vodu $P_{pot}=6,1$ bar, $P_{pov}= 5,8$ bar što ukazuje na to da je kućna grejna instalacija napunjena i odzračena.
4. Sigurnosna oprema (ventili sigurnosti sa oprugom 6/4" kom 2 i 3/4" kom 1) u funkcionalnom stanju i u slučaju povećanja pritiska spremni da rasterete i zaštite kućnu grejnu instalaciju.
5. Merna oprema (manometri i termometri) u ispravnom stanju i reaguju na promene vrednosti koje mere.
6. Svi mašinski sklopovi predajne stanice prekontrolisani na zaptivenost i nigde nije uočena pojava oštećenja kao ni curenje na istim.
7. Kućna grejna instalacija odzračena i spremna za grejnu sezonu 2020/ 2021 godine.

NEDOSTATCI:

Nedostaje manometar na sekundarnoj strani kućne grejne instalacije.

ZAKLJUČAK:

Predajna stanica na adresi Jurija Gagarina br.20 A u funkcionalnom stanju i spremna za rad tokom grejne sezone 2020/2021.godine.

Beograd, 08.10.2020.godine.



DIREKTOR

Nenad Radovanović



Preduzeće za usluge i trgovinu Staninženjering servis DOO
Hadži Melentijeva 40; 11000 Beograd
tekući račun: 205-108147-15
matični broj: 20169184 šifra delatnosti: 45330
PIB: 104458410tel/fax : 011 227 52 01

PREGLED PREDAJNE STANICE

JURIJA GAGARINA BR. 20 Z

GREJE: JURIJA GAGARINA BR.20 ulazi Z i Đ

DATUM PUŠTANJA REDOVNOG GREJANJA: 05.10.2018. godine

UKUPNA GREJNA POVRŠINA: 11727,35 m²

KAPACITET: 608,36 KW

UKUPNO STANOVA I LOKALA: 140

REDOVNA KONTROLA PREDAJNE STANICE

PRIMARNI DEO:

Kontrolom primarnog dela predajne stanice DN65NP16 konstatovano je da je ista u funkcionalnom stanju i da se vrši redovna isporuka toplotne energije. Zadana kriva za dnevni režim je 40⁰/60⁰ što obezbeđuje zadovoljavajući nivo isporuke toplotne energije po stambenim jedinicama. Kontrolom zaptivenosti mašinskih sklopova konstatovano je da nema vidljivih oštećenja kao ni curenja na istim. Sistem radi u automatskom režimu i svi parametri su u skladu sa zadatom krivom i vrednosti spoljne temperature vazduha.

SEKUNDARNI DEO:

1. Izmenjivač toplote proizvođača: TRAC Q=700KW u funkcionalnom stanju i vrši razmenu toplotne energije u skladu sa zadatom režimom i vrednosti spoljne temperature vazduha.
2. Cirkulacione pumpe proizvođača: Willo IP-E 80/115 lste u funkcionalnom stanju.
3. Diktir sistem proizvođača: TRACO OP1 600-4AD V=600l zatečen da radi u automatskom režimu i u skladu sa zadatim vrednostima P_{otv} i P_{zat} . Zatečeni pritisci na potisnom i povratnom vodu $P_{pot}=6$ bar, $P_{pov}= 5,8$ bar što ukazuje na to da je kućna grejna instalacija napunjena i odzračena.
4. Sigurnosna oprema (ventili sigurnosti sa oprugom 2" kom 2 i 3/4" kom 1) u funkcionalnom stanju i u slučaju povećanja pritiska spremni da rasterete i zaštite kućnu grejnu instalaciju.
5. Merna oprema (manometri i termometri) u ispravnom stanju i reaguju na promene vrednosti koje mere.
6. Svi mašinski sklopovi predajne stanice prekontrolisani na zaptivenost i nigde nije uočena pojava oštećenja kao ni curenje na istim.
7. Kućna grejna instalacija odzračena i spremna za grejnu sezonu 2020/ 2021 godine.

STANINŽENJERING

SERVIS

Preduzeće za usluge i trgovinu Staninženjering servis DOO
Hadži Melentijeva 40; 11000 Beograd
tekući račun: 205-108147-15
matični broj: 20169184 šifra delatnosti: 45330
PIB: 104458410tel/fax : 011 227 52 01

PREGLED PREDAJNE STANICE

JURIJA GAGARINA BR. 20 J

GREJE: JURIJA GAGARINA BR.20 ulazi J i K
DATUM PUŠTANJA REDOVNOG GREJANJA: 05.10.2018. godine
UKUPNA GREJNA POVRŠINA: 7675,13 m²
KAPACITET: 395,48 KW
UKUPNO STANOVA I LOKALA: 77
REDOVNA KONTROLA PREDAJNE STANICE

PRIMARNI DEO:

Kontrolom primarnog dela predajne stanice DN50NP16 konstatovano je da je ista u funkcionalnom stanju i da se vrši redovna isporuka toplotne energije. Zadana kriva za dnevni režim je 40⁰/60⁰ što obezbeđuje zadovoljavajući nivo isporuke toplotne energije po stambenim jedinicama. Kontrolom zaptivenosti mašinskih sklopova konstatovano je da nema vidljivih oštećenja kao ni curenja na istim. Sistem radi u automatskom režimu i svi parametri su u skladu sa zadatom krivom i vrednosti spoljne temperature vazduha.

SEKUNDARNI DEO:

1. Izmenjivač toplote proizvođača: TRAC Q=450KW u funkcionalnom stanju i vrši razmenu toplotne energije u skladu sa zadatom režimom i vrednosti spoljne temperature vazduha.
2. Cirkulacione pumpe proizvođača: Willo IP-E 80/115 Iste u funkcionalnom stanju.
3. Diktir sistem proizvođača: TRACO OP1 400-4AD V=400l zatečen da radi u automatskom režimu i u skladu sa zadatim vrednostima P_{otv} i P_{zat} . Zatečeni pritisci na potisnom i povratnom vodu $P_{pot}=6,2$ bar, $P_{pov}= 5,9$ bar što ukazuje na to da je kućna grejna instalacija napunjena i odzračena.
4. Sigurnosna oprema (ventili sigurnosti sa oprugom 6/4" kom 2 i 3/4" kom 1) u funkcionalnom stanju i u slučaju povećanja pritiska spremni da rasterete i zaštite kućnu grejnu instalaciju.
5. Merna oprema (manometri i termometri) u ispravnom stanju i reaguju na promene vrednosti koje mere.
6. Svi mašinski sklopovi predajne stanice prekontrolisani na zaptivenost i nigde nije uočena pojava oštećenja kao ni curenje na istim.
7. Kućna grejna instalacija odzračena i spremna za grejnu sezonu 2020/ 2021 godine.

NEDOSTATCI:

Nedostaje manometar na sekundarnoj strani kućne grejne instalacije.

ZAKLJUČAK:

Predajna stanica na adresi Jurija Gagarina br.20 J u funkcionalnom stanju i spremna za rad tokom grejne sezone 2020/2021.godine.

Beograd, 08.10.2020.godine.

**DIREKTOR**

Nenad Radovanović