



3c Вазмита

ЈКП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"
МАРКЕТИНГ И ПРОДАЈА
СЕКТОР ТЕХНИЧКЕ ОПЕРАТИВЕ – СЛУЖБА ЗА ПРИЈЕМ ОБЈЕКТАТА

Датум:

08 JAN 2018

ДЕКА ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о.

н/р дир. Златко Здунић

Андре Николића 1-3

11000 Београд

Број:

1X-158

Предмет:

Извештај о завршном прегледу топлотне подстанице и кућне грејне инсталације стамбено-пословних објеката на адреси Уроша Мартиновића 3-7 - Београд

На основу пријаве за прикључење број 10638 од 23.10.2014. године, преглед топлотне подстанице и кућне грејне инсталације обавила је комисија дана 22.11.2017. год. у саставу:

- Снежана Карановић, дипл. маш. инг. из Службе за пријем објеката
- Бранко Беатовић, маш. тех. из Службе за пријем објеката
- Зоран Узелац, дипл. ел. инг. из електро групе Сектора техничке оперативе,

Предмет прегледа су стамбено-пословни објекти у Уроша Мартиновића 3, 5 и 7 на Новом Београду. Предметни објекат се прикључује на даљински систем ТО "Нови Београд" преко индиректне топлотне подстанице смештене у Уроша Мартиновића 5, температурског режима 120/65°C и притиска NP 25 bara.

Објекат:

- Инвеститор објекта је ДЕКА ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о.
- Уговор је склопљен по решењу о одобрењу за прикључење кућних грејних инсталација бр. 1464-P0001/14 од 7.10.2014. године

Прегледом топлотне подстанице и кућне грејне инсталације установљено је:

Примарни део:

- Примарни део топлотне подстанице по Уговору о партиципацији обавеза је ЈКП "Београдске електране".

Секундарни део:

- У топлотној подстаници су изведени елементи опреме машинске инсталације:
 - измењивач топлоте TRACO тип LSL1-62 од 470 kW, режим рада 120/63-60/80;
 - вентил сигурности са опругом на кругу измењивача NO 40, баждарен и пломбиран;
 - систем за одржавање притиска TRACO OP1 400-4 AD од 400 l;
 - вентил сигурности са опругом на сигурносном воду система за одржавање притиска NO 40, баждарен и пломбиран;
 - вентил сигурности са опругом на краткој вези допуне NO 20 баждарен и пломбиран;
 - циркулационе пумпе WILO IP-E80/115-2,2/2, 2 ком;

Кућна грејна инсталација:

- У објекту је изведен двоцевни "паук" систем, са цевима у поду и са спратним станицама у ходнику. Уграђена су грејна тела Global Vox.
- Сигналне цеви од одзрачних судова на крају главних вертикала су сведене у топлотну подстаницу, како је било предвиђено овереним пројектом..
- Уграђени су уређаји за регистровање сопствене потрошње - калориметри Techem Compact V.


Закључак:

- На основу извршеног техничког прегледа топлотне подстанице и кућне грејне инсталације, а на основу пријаве за прикључење број 10638 предметни објекат се налази у систему наплате топлотне енергије.
- Није достављен извештај о теренском мерењу и испитивању квалитета уграђене термичке изолације спољних зидова према SRPS EN ISO 9869-1:2016, као ни извештај о испитивању ваздушне пропустљивости према SRPS EN ISO 9972:2016.
- Инвеститор је извршио групно мерење унутрашњих температура по објектима при спољним температурама нижим од 0°C и доставио ЈКП Београдским електранама записник о извршеном мерењу, како је било предвиђено Уговором о продаји топлотне енергије. Температуре у становима су у складу са чланом 45 Одлуке о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду (Службени лист града Београда, бр. 43/2007 и 2/2011).
- Топлотна подстанница је предата на управљање очишћена и у функционалном стању опреме, инструмената и инсталација (водоводна, канализациона, електро).
- Саставни део записника је и записник о прегледу електро инсталација везаних за систем централног грејања.
- Против закључака наведених у диспозиву Инвеститор има право жалбе од 15 дана. Писмену жалбу Инвеститор може поднети на адресу ОЦ "Маркетинг и продаја", Сектор техничке оперативе, Служба за пријем објеката, Цара Душана бр.139-141 Земун.

Обрадила: Снежана Карановић, дипл. маш. инг.

Прегледао: шеф службе за пријем објеката
Марко Милошевић, дипл. маш. инг.

Оверио: Руководилац СТО
Драган Боговац, дипл. маш. инг.



Доставити: - Наслову
- Сектору Нови Београд
- Сектору Техничке оперативе, служби за пријем објеката
- Архиви



ЈКП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"

"МАРКЕТИНГ И ПРОДАЈА"

СЕКТОР ТЕХНИЧКЕ ОПЕРАТИВЕ, ул. ЦАРА ДУШАНА број 141, ЗЕМУН

Извештај о 2. прегледу електричних инсталација топлотне подстанице (TPS)

Објекат : STAMBENO-POSLOVNI UROŠA MARTINOVIĆA broj 5

Адреса : UROŠA MARTINOVIĆA broj 5

Инвеститор : DEKA INŽENJERING D.O.O.

Број пријаве : **10638**

Сектор : NOVI BEOGRAD

Датум прегледа 22.11.2017 године

Објекат је прикључен на јавну електродистрибутивну мрежу ЕПС-БЕОГРАД према техничким условима

за несметану испоруку електричне енергије за рад подстанице

број
струјомера МРО, ЕДБ 144408 МРО на адреси
UROŠA MARTINOVIĆA broj 5 SON"INFOSTAN"

Доводна и одводна цев топловода и унутрашње грејне инсталације су металне (електропроводне) и електропроводно су повезане на главно изједначење потенцијала (JUS N.B2.741 i JUS N.B2.754).

У аутоматском режиму рада, електричне пумпе укључује МТК (24 канал пријемник), број

01 065571

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПУМПЕ		
произвођач	ТИП	СЕРИЈСКИ БРОЈ
WILO	IPE 80/115-2	NIJE ČITLJIV
WILO	IPE 80/115-2	NIJE ČITLJIV

Нема примедби.

© 92022957842 & 32485451

У Београду 22.11.2017

Објекат (UROŠA MARTINOVIĆA broj 5) прегледао .

Зоран
Узелац Зоран, дипл.ел.инг
телефон : 064/8998-769



JKP "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"
МАРКЕТИНГ И ПРОДАЈА
СЕКТОР ТЕХНИЧКЕ ОПЕРАТИВЕ – СЛУЖБА ЗА ПРИЈЕМ ОБЈЕКТА

Датум:

08 JAN 2018

ДЕКА ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о.

н/р дир. Златко Здунић

Андре Николића 1-3

11000 Београд

Број: */X-191*

Предмет: Извештај о завршном прегледу топлотне подстанице и кућне грејне инсталације стамбено-пословног објекта на адреси Уроша Мартиновића 15- Београд

На основу пријаве за прикључење број **10640** од 23.10.2014. године, преглед топлотне подстанице и кућне грејне инсталације обавила је комисија дана 22.11.2017. год. у саставу:

- Снежана Карановић, дипл. маш. инг. из Службе за пријем објеката
- Бранко Беатовић, маш. тех. из Службе за пријем објеката
- Зоран Узелац, дипл. ел. инг. из електро групе Сектора техничке оперативе,

Предмет прегледа је стамбено-пословни објекат у Уроша Мартиновића 15 на Новом Београду. Предметни објекат се прикључује на даљински систем ТО "Нови Београд" преко индиректне топлотне подстанице смештене у објекту, температурског режима 120/65°C и притиска NP 25 bara.

Објект:

- Инвеститор објекта је ДЕКА ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о.
- Уговор је склопљен по решењу о одобрењу за прикључење кућних грејних инсталација бр. 1464-P0001/14 од 7.10.2014. године

Прегледом топлотне подстанице и кућне грејне инсталације установљено је:

Примарни део:

- Примарни део топлотне подстанице по Уговору о партиципацији обавеза је ЈКП "Београдске електране".

Секундарни део:

- У топлотној подстаници су изведени елементи опреме машинске инсталације:
 - измењивач топлоте TRACO тип LSL1-32 од 225 kW, режим рада 120/63-60/80;
 - вентил сигурности са опругом на кругу измењивача NO 32, баждарен и пломбиран;
 - систем за одржавање притиска TRACO OP1 250-4 AD од 250 l;
 - вентил сигурности са опругом на сигурносном воду система за одржавање притиска NO 32 баждарен и пломбиран;
 - вентил сигурности са опругом на краткој вези допуне NO 20 баждарен и пломбиран;
 - циркулационе пумпе WILO IP-E50/115-0,75/2, 2 ком;

Кућна грејна инсталација:

- У објекту је изведен двоцевни "паук" систем, са цевима у поду и са спратним станицама у ходнику. Уграђена су грејна тела Global Vox.
- Сигналне цеви од одзрачних судова на крају главних вертикала су сведене у топлотну подстаницу, како је било предвиђено овереним пројектом..
- Уграђени су уређаји за регистровање сопствене потрошње - калориметри Techem Compact V.

Закључак:

- На основу извршеног техничког прегледа топлотне подстанице и кућне грејне инсталације, а на основу пријаве за прикључење број 10640 предметни објекат се налази у систему наплате топлотне енергије.
- Није достављен извештај о теренском мерењу и испитивању квалитета уграђене термичке изолације спољних зидова према SRPS EN ISO 9869-1:2016, као ни извештај о испитивању ваздушне пропустљивости према SRPS EN ISO 9972:2016.
- Инвеститор је извршио групно мерење унутрашњих температура по објектима при спољним температурама нижим од 0°C и доставио ЈКП Београдским електранама записник о извршеном мерењу, како је било предвиђено Уговором о продаји топлотне енергије. Температуре у становима су у складу са чланом 45 Одлуке о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду (Службени лист града Београда, бр. 43/2007 и 2/2011).
- Топлотна подстанница је предата на управљање очишћена и у функционалном стању опреме, инструмената и инсталација (водоводна, канализациона, електро).
- Саставни део записника је и записник о прегледу електро инсталација везаних за систем централног грејања.
- Против закључака наведених у диспозиву Инвеститор има право жалбе од 15 дана. Писмену жалбу Инвеститор може поднети на адресу ОЦ "Маркетинг и продаја", Сектор техничке оперативе, Служба за пријем објеката, Цара Душана бр.139-141 Земун.

Обрадила: Снежана Карановић, дипл. маш. инг.

Прегледао: шеф службе за пријем објеката
Марио Милошевић, дипл. маш. инг.

Оверио: Руководилац СТО
Драган Боговац, дипл. маш. инг.



Доставити:

- Наслову
- Сектору Нови Београд
- Сектору Техничке оперативе, служби за пријем објеката
- Архиви



JKP "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"

"МАРКЕТИНГ И ПРОДАЈА"

СЕКТОР ТЕХНИЧКЕ ОПЕРАТИВЕ, ул. ЦАРА ДУШАНА број 141, ЗЕМУН

Извештај о 2. прегледу електричних инсталација топлотне подстанице (TPS)

Објекат : STAMBENO-POSLOVNI UROŠA MARTINOVIĆA broj 15

Адреса : UROŠA MARTINOVIĆA broj 15

Инвеститор : DEKA INŽENJERING D.O.O.

Број пријаве : **10640**

Сектор : NOVI BEOGRAD

Датум прегледа 22.11.2017 године

Објекат је прикључен на јавну електродистрибутивну мрежу ЕПС-БЕОГРАД према техничким условима

за несметану испоруку електричне енергије за рад подстанице

број струјомера, МРО, ЕДБ	144351	МРО на адреси UROŠA MARTINOVIĆA broj 15	SON"INFOSTAN"
------------------------------	--------	---	---------------

Доводна и одводна цев топловода и унутрашње грејне инсталације су металне (електропроводне) и електропроводно су повезане на главно изједначење потенцијала (JUS N.B2.741 i JUS N.B2.754).

У аутоматском режиму рада, електричне пумпе укључује МТК (24 канал пријемник), број

01 065572

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПУМПЕ		
произвођач	ТИП	СЕРИЈСКИ БРОЈ
WILO	IPE 50/115-0	NIJE ČITLJIV
WILO	IPE 50/115-0	NIJE ČITLJIV

Нема примедби.

© 92022949914 & 32485452

У Београду 22.11.2017

Објекат (UROŠA MARTINOVIĆA broj 15) прегледао :


Узелац Зоран, дипл.ел.инг
телефон : 064/8998-769



JKP "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"
МАРКЕТИНГ И ПРОДАЈА
СЕКТОР ТЕХНИЧКЕ ОПЕРАТИВЕ – СЛУЖБА ЗА ПРИЈЕМ ОБЈЕКТА

Датум:

08 JAN 2018

ДЕКА ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о.

н/р дир. Златко Здунић

Андре Николића 1-3

11000 Београд

Број: 1X-190

Предмет: Извештај о завршном прегледу топлотне подстанице и кућне грејне инсталације стамбено-пословног објекта на адреси Уроша Мартиновића 17- Београд

На основу пријаве за прикључење број **10641** од 23.10.2014. године, преглед топлотне подстанице и кућне грејне инсталације обавила је комисија дана 22.11.2017. год. у саставу:

- Снежана Карановић, дипл. маш. инг. из Службе за пријем објеката
- Бранко Беатовић, маш. тех. из Службе за пријем објеката
- Зоран Узелац, дипл. ел. инг. из електро групе Сектора техничке оперативе,

Предмет прегледа је стамбено-пословни објекат у Уроша Мартиновића 17 на Новом Београду. Предметни објекат се прикључује на даљински систем ТО "Нови Београд" преко индиректне топлотне подстанице смештене у објекту, температурског режима 120/65°C и притиска NP 25 bara.

Објект:

- Инвеститор објекта је ДЕКА ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о.
- Уговор је склопљен по решењу о одобрењу за прикључење кућних грејних инсталација бр. 1464-P0001/14 од 7.10.2014. године

Прегледом топлотне подстанице и кућне грејне инсталације установљено је:

Примарни део:

- Примарни део топлотне подстанице по Уговору о партиципацији обавеза је ЈКП "Београдске електране".

Секундарни део:

- У топлотној подстаници су изведени елементи опреме машинске инсталације:
 - измењивач топлоте TRACO тип LSL1-32 од 225 kW, режим рада 120/63-60/80;
 - вентил сигурности са опругом на кругу измењивача NO 32, баждарен и пломбиран;
 - систем за одржавање притиска TRACO OP1 250-4 AD од 250 l;
 - вентил сигурности са опругом на сигурносном воду система за одржавање притиска NO 32 баждарен и пломбиран;
 - вентил сигурности са опругом на краткој вези допуне NO 20 баждарен и пломбиран;
 - циркулационе пумпе WILO IP-E50/115-0,75/2, 2 ком;

Кућна грејна инсталација:

- У објекту је изведен двоцевни "паук" систем, са цевима у поду и са спратним станицама у ходнику. Уграђена су грејна тела Global Vox.
- Сигналне цеви од одзрачних судова на крају главних вертикала су сведене у топлотну подстаницу, како је било предвиђено овереним пројектом..
- Уграђени су уређаји за регистровање сопствене потрошње - калориметри Techem Compact V.


Закључак:

- На основу извршеног техничког прегледа топлотне подстанице и кућне грејне инсталације, а на основу пријаве за прикључење број 10641 предметни објект се налази у систему наплате топлотне енергије.
- Није достављен извештај о теренском мерењу и испитивању квалитета уграђене термичке изолације спољних зидова према SRPS EN ISO 9869-1:2016, као ни извештај о испитивању ваздушне пропустљивости према SRPS EN ISO 9972:2016.
- Инвеститор је извршио групно мерење унутрашњих температура по објектима при спољним температурама нижим од 0°C и доставио ЈКП Београдским електранама записник о извршеном мерењу, како је било предвиђено Уговором о продаји топлотне енергије. Температуре у становима су у складу са чланом 45 Одлуке о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду (Службени лист града Београда, бр. 43/2007 и 2/2011).
- Топлотна подстанница је предата на управљање очишћена и у функционалном стању опреме, инструмената и инсталација (водоводна, канализациона, електро).
- Саставни део записника је и записник о прегледу електро инсталација везаних за систем централног грејања.
- Против закључака наведених у диспозиву Инвеститор има право жалбе од 15 дана. Писмену жалбу Инвеститор може поднети на адресу ОЦ "Маркетинг и продаја", Сектор техничке оперативе, Служба за пријем објеката, Цара Душана бр.139-141 Земун.

Обрадила: Снежана Карановић, дипл. маш. инг.

Прегледао: шеф службе за пријем објеката
Марко Милошевић, дипл. маш. инг.

Оверио: Руководилац СТО
Драган Боговац, дипл. маш. инг.



Доставити: - Наслову
- Сектору Нови Београд
- Сектору Техничке оперативе, служби за пријем објеката
- Архиви



JKP "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"

"МАРКЕТИНГ И ПРОДАЈА"

СЕКТОР ТЕХНИЧКЕ ОПЕРАТИВЕ, ул. ЦАРА ДУШАНА број 141, ЗЕМУН

Извештај о 2. прегледу електричних инсталација топлотне подстанице (TPS)

Објект : STAMBENO-POSLOVNI UROŠA MARTINOVIĆA broj 17

Адреса : UROŠA MARTINOVIĆA broj 17

Инвеститор : DEKA INŽENJERING D.O.O.

Број пријаве : **10641**

Сектор : NOVI BEOGRAD

Датум прегледа 22.11.2017 године

Објект је прикључен на јавну електродистрибутивну мрежу ЕПС-БЕОГРАД према техничким условима

за несметану испоруку електричне енергије за рад подстанице

број струјомера, МРО, ЕДБ	149789	МРО на адреси UROŠA MARTINOVIĆA broj 17	SON"INFOSTAN"
------------------------------	--------	---	---------------

Доводна и одводна цев топловода и унутрашње грејне инсталације су металне (електропроводне) и електропроводно су повезане на главно изједначење потенцијала (JUS N.B2.741 i JUS N.B2.754).

У аутоматском режиму рада, електричне пумпе укључује МТК (24 канал пријемник), број

01 065573

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПУМПЕ		
произвођач	ТИП	СЕРИЈСКИ БРОЈ
WILO	IPE 50/115-0	NIJE ČITLJIV
WILO	IPE 50/115-0	NIJE ČITLJIV

Нема примедби.

© 92022964502 & 32485452

У Београду

22.11.2017

Објект (UROŠA MARTINOVIĆA broj 17) прегледао :


Зелац Зоран, дипл.ел.инг
телефон : 064/8998-769



ЈКП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"
МАРКЕТИНГ И ПРОДАЈА
СЕКТОР ТЕХНИЧКЕ ОПЕРАТИВЕ – СЛУЖБА ЗА ПРИЈЕМ ОБЈЕКТАТА

Датум: 8 JAN 2018

ДЕКА ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о.

н/р дир. Златко Здунић

Андре Николића 1-3

11000 Београд

Број: 11-29

Предмет: Извештај о завршном прегледу топлотне подстанице и кућне грејне инсталације стамбено-пословних објеката на адреси Уроша Мартиновића 9-13- Београд

На основу пријаве за прикључење број **10639** од 23.10.2014. године, преглед топлотне подстанице и кућне грејне инсталације обавила је комисија дана 22.11.2017. год. у саставу:

- Снежана Карановић, дипл. маш. инг. из Службе за пријем објеката
- Бранко Беатовић, маш. тех. из Службе за пријем објеката
- Зоран Узелац, дипл. ел. инг. из електро групе Сектора техничке оперативе,

Предмет прегледа су стамбено-пословни објекти у Уроша Мартиновића 9, 11 и 13 на Новом Београду. Предметни објекат се прикључује на даљински систем ТО "Нови Београд" преко индиректне топлотне подстанице смештене у Уроша Мартиновића 11, температурског режима 120/65°C и притиска NP 25 bara.

Објекат:

- Инвеститор објекта је ДЕКА ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о.
- Уговор је склопљен по решењу о одобрењу за прикључење кућних грејних инсталација бр. 1464-P0001/14 од 7.10.2014. године

Прегледом топлотне подстанице и кућне грејне инсталације установљено је:

Примарни део:

- Примарни део топлотне подстанице по Уговору о партиципацији обавеза је ЈКП "Београдске електране".

Секундарни део:

- У топлотној подстаници су изведени елементи опреме машинске инсталације:
 - измењивач топлоте TRACO тип LSL1-74 од 560 kW, режим рада 120/63-60/80;
 - вентил сигурности са опругом на кругу измењивача NO 50, баждарен и пломбиран;
 - систем за одржавање притиска TRACO OP1 400-4 AD од 400 l;
 - вентил сигурности са опругом на сигурносном воду система за одржавање притиска NO 50, баждарен и пломбиран;
 - вентил сигурности са опругом на краткој вези допуне NO 20 баждарен и пломбиран;
 - циркулационе пумпе WILO IP-E80/115-2,2/2, 2 ком;

Кућна грејна инсталација:

- У објекту је изведен двоцевни "паук" систем, са цевима у поду и са спратним станицама у ходнику. Уграђена су грејна тела Global Vox.
- Сигналне цеви од одзрачних судова на крају главних вертикала су сведене у топлотну подстаницу, како је било предвиђено овереним пројектом..
- Уграђени су уређаји за регистровање сопствене потрошње - калориметри Techem Compact V.

Закључак:

- На основу извршеног техничког прегледа топлотне подстанице и кућне грејне инсталације, а на основу пријаве за прикључење број 10639 предметни објекат се налази у систему наплате топлотне енергије.
- Није достављен извештај о теренском мерењу и испитивању квалитета уграђене термичке изолације спољних зидова према SRPS EN ISO 9869-1:2016, као ни извештај о испитивању ваздушне пропустљивости према SRPS EN ISO 9972:2016.
- Инвеститор је извршио групно мерење унутрашњих температура по објектима при спољним температурама нижим од 0°C и доставио ЈКП Београдским електранама записник о извршеном мерењу, како је било предвиђено Уговором о продаји топлотне енергије. Температуре у становима су у складу са чланом 45 Одлуке о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду (Службени лист града Београда, бр. 43/2007 и 2/2011).
- Топлотна подстанница је предата на управљање очишћена и у функционалном стању опреме, инструмената и инсталација (водоводна, канализациона, електро).
- Саставни део записника је и записник о прегледу електро инсталација везаних за систем централног грејања.
- Против закључака наведених у диспозиву Инвеститор има право жалбе од 15 дана. Писмену жалбу Инвеститор може поднети на адресу ОЦ "Маркетинг и продаја" Сектор техничке оперативе, Служба за пријем објеката, Цара Душана бр.139-141 Земун.

Обрадила: Снежана Карановић, дипл. маш. инг.

Прегледао: шеф службе за пријем објеката
Марко Милошевић, дипл. маш. инг.

Оверио: Руководилац СТО
Драган Боговац, дипл. маш. инг.

"МАРКЕТИНГ И ПРОДАЈА" *м*

Доставити:

- Наслову
- Сектору Нови Београд
- Сектору Техничке оперативе, служби за пријем објеката
- Архиви



JKP "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"

"МАРКЕТИНГ И ПРОДАЈА"

СЕКТОР ТЕХНИЧКЕ ОПЕРАТИВЕ, ул. ЦАРА ДУШАНА број 141, ЗЕМУН

Извештај о 2. прегледу електричних инсталација топлотне подстанице (TPS)

Објекат : STAMBENO-POSLOVNI UROŠA MARTINOVIĆA broj 11

Адреса : UROŠA MARTINOVIĆA broj 11

Инвеститор : DEKA INŽENJERING D.O.O.

Број пријаве : **10639**

Сектор : NOVI BEOGRAD

Датум прегледа 22.11.2017 године

Објекат је прикључен на јавну електродистрибутивну мрежу ЕПС-БЕОГРАД према техничким условима

за несметану испоруку електричне енергије за рад подстанице

број
струјомера, МРО, ЕДБ

144024

МРО на адреси
UROŠA MARTINOVIĆA
broj 11

SON"INFOSTAR

Доводна и одводна цев топловода и унутрашње грејне инсталације су металне (електропроводне) и електропроводно су повезане на главно изједначење потенцијала (JUS N.B2.741 i JUS N.B2.754).

У аутоматском режиму рада, електричне пумпе укључује МТК (24 канал пријемник), број

01 065607

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПУМПЕ		
произвођач	ТИП	СЕРИЈСКИ БРОЈ
WILO	IPE 80/115-2	NIJE ČITLJIV
WILO	IPE 80/115-2	NIJE ČITLJIV

Нема примедби.

© 92022955060 & 32485451

У Београду 22.11.2017

Објекат (UROŠA MARTINOVIĆA broj 11) прегледао :


Узелац Зоран, дипл.ел.инг
телефон : 064/8998-769